

Toimiala	Palvelualue	Kustannuspaikka	Tiili	Tot 1-4/2023	Bud orig 2023	Toteutuma %	Toteutuma 1-4 kk
Yhteensä Yhteensä				-167 424	-2 071 050	8,08	
90000 - INVESTOINNIT Yhteensä				-167 424	-2 071 050	8,08	
	91000 - KUNNAN JOHTAMINEN JA YLEISHALLINTO	Yhteensä	-1 774	-70 000	2,53		
	9121 - Maa- ja vesialueet			-70 000	0,00		Kauppa alustavasti hyväksytty ranta-alueesta.
		1100 - Maa- ja vesialueet		-70 000			
	9125 - Kiinteistöjen liittymismaksut(ei pal.kel	Yhteensä	-1 774				
		1102 - Kiinteistöjen liittymismaksu	-1 774			-100,00	Päiväkoti Kuutin valokuituliittymä
	95000 - TEKNINEN	Yhteensä	-165 650	-2 001 050	8,28		
	9667 - Koulukeskuksen suunnittelu ja saneeraus		-4 668	-700 000	0,67		
		1193 - Kesken/hallinto- ja laitosra	-4 668	-700 000			Suunnittelu jatkunut A-osan puolella. Urakat on kilpailutettu ja sopimukset on tehty.
	9672 - Koulukeskuksen jakelukeittiö		-3 192	-460 000	0,69		
		1193 - Kesken/hallinto- ja laitosra	-3 081	-460 000			Urakka on kilpailutettu ja sopimus on tehty.
		1195 - Keskenkäisöt hankinnat	-111				
	9683 - Kunnanviraston saneeraus		-2 283	-15 000	15,22		
		1193 - Kesken/hallinto- ja laitosra	-2 173				Kuntalaisolohuonevalmistelut käynnistetty
		1195 - Keskenkäisöt hankinnat	-110	-15 000			
	9764 - Paloaseman rakentaminen		-15 808	-100 000	15,81		
		1193 - Kesken/hallinto- ja laitosra	-15 808	-100 000			Suunnitelmapäivitykset tehty, tontin valmistelu alkaa toukokuussa
	9765 - Palv.talo Kuusela/iv-viilennys ja kiint.aut.muutos		0	-30 000	0,00		
		1193 - Kesken/hallinto- ja laitosra		-30 000			Automaatiomuutos tilattu, viilennys kilpailutettu ja hankintapäätös tehty.
	9817 - Kunnan infotaulujen ja opasteiden uusiminen		-480	-10 000	4,80		
		1195 - Keskenkäisöt hankinnat	-480				Infokonttiin on hankittu karttatarrat.
		1197 - Kesken/maa- ja vesiraken		-10 000			Tienvarsikartat päivitetään kesäkuussa.
	9836 - Päiväkoti Kerttulan piha-alueen kunnost.		-5 944	-50 000	11,89		
		1197 - Kesken/maa- ja vesiraken		-50 000			Valokuitukaapelisiirto tehty, muut työt alkavat toukokuussa.
		1198 - Kesken/johtoverkostot ja k	-5 944				
	9838 - Kaavatiet		0	-30 000	0,00		
		1197 - Kesken/maa- ja vesiraken		-30 000			Toteutus myöhemmin vuoden aikana.
	9840 - Leikkikentän kunnostaminen		0	-100 000	0,00		
		1197 - Kesken/maa- ja vesiraken		-100 000			Kilpailutuksen valmistelu käynnissä.
	9851 - Katuvalaistus		0	-20 000	0,00		
		1198 - Kesken/johtoverkostot ja k		-20 000			Toteutus myöhemmin vuoden aikana.
	9853 - Sähköautojen latauspiste		-5 681	-5 000	113,61		
		1197 - Kesken/maa- ja vesiraken		20 000			
		1198 - Kesken/johtoverkostot ja k	-5 681	-25 000			Hankinta on kilpailutettu ja sopimus tehty toimittajan kanssa.
	9854 - Koirapuisto		0	-5 000	0,00		
		1197 - Kesken/maa- ja vesiraken		-5 000			Yleissuunnitelman teettämisestä pyydetty tarjous.
	9901 - Mustalahden satama-alueen polttoainejakelu, maarak		0	-7 400	0,00		
		1197 - Kesken/maa- ja vesiraken		-7 400			Työt alkavat toukokuussa.
	9902 - Asikkalan matkailualueen infra		0	-180 000	0,00		
		1197 - Kesken/maa- ja vesiraken		-180 000			Käynnistynyt
	9903 - Kuushukalan vesihuoltoinfra		0	-50 000	0,00		
		1197 - Kesken/maa- ja vesiraken		-50 000			Taustaneuvotteluja ja -selvittely on tehty.
	9904 - Koulukeskuksen pyöräpysäköityminen		0	-22 650	0,00		
		1197 - Kesken/maa- ja vesiraken		-22 650			Kilpailutus kesällä.
	9905 - Liikenneturv.parantamist. kuntakeskuksessa		0	-15 000	0,00		
		1197 - Kesken/maa- ja vesiraken		-15 000			Kesäaikana toteutus.
	9906 - Aurinkorannan kaava-alueen infra		-25 033	-50 000	50,07		
		1197 - Kesken/maa- ja vesiraken	-25 033	-50 000			Suunnittelu on käynnissä.
	9935 - Uuden päiväkotiyksikön kalusteet		-102 561	-101 000	101,55		
		1195 - Keskenkäisöt hankinnat	-102 561	-101 000			Kalusteet on toimitettu.
	9936 - Varavoimakonehankinnat		0	-50 000	0,00		
		1195 - Keskenkäisöt hankinnat		-50 000			Hankinta on kilpailutettu.