

POROSALMEN AVS + PKA ja MuPO

25.3.2026

- urakkahinta:
  - o Porosalmen avs+pka 198 975,00 € alv. 0 %
  - o MuPo 366 266,00 € alv. 0 %
  - o Optio: Pyyvilän purkukaivo 50 000,00 € alv. 0 %
- yhteensä 615 241,00 € alv. 0 %
  
- urakka-aika:
  - o avs+pka valmis 31.10.2025 => lisäaika 15.11.2025
  - o MuPo valmis 30.11.2025
  
- viivästyssakko 0,5 % urakkaohjelman mukaan => 3 076,205 €/pv valmistumisen osalta 50 pv ja välitavoitteen osalta 25 pv = 75 pv
  
- maksetut maksuerät:
  - o avs+pka 1 – 4
  - o MuPo 1 – 6
  
- pidätetyt maksuerät:
  - o avs+pka 5 – 6 59 468,75 € alv. 0 %
  - o MuPo 7 – 12 221 083,50 € alv. 0 %
- yhteensä 280 552,25 € alv. 0 %

Viivästys:

- marraskuu 10 pv välitavoite
- joulukuu 15 pv
- tammikuu 22 pv
- helmikuu 20 pv
- maaliskuu 20 pv (27.3. asti)
- yhteensä 87 pv

Viivästyssakko 75 pv \* 3 076,205 €/pv = 230 715,375 € alv. 0 % ~ 230 715,38 €

Lisätyöt

- pumppujen muutos 25 000,00 € alv. 0 %
- avs+pka louhinta 11 112,90 € alv. 0 %
- Parkku kiinteistöpumppaamo 7 850,00 € alv. 0 %
- Parkku sulkuventtiilit 2 124,00 € alv. 0 %
- pienet työt avs+pka 2 095,00 € alv. 0 %, puuttuu Ossin laskutus
- pienet työt MuPo 286,80 € alv. 0 %, puuttuu Ossin laskutus
- hyvitys sulkuventtiili puuttuu - 2 000,00 € alv. 0 %
- yhteensä 46 468,70 € alv. 0 % + Ossin puuttuvat laskut