

Hakija : Flowplus Oy Y-tunnus 2481324-1

Vesa Pylväläinen

Etu- Hankkion katu 20

33700 TAMPERE

Tilaaaja: Rantasalmen Kunta / Vesilaitos

Työmaa: Kinnulanmäki purkukaivo 501 saneeraus, Hanke 9080.

Pyyviläntie (talo 3) kohdalla.

Kohteessa vaihdetaan purkukaivo ja kaksi runkoviemärin tarkastuskaivoa.

Uusitaan tarkastuskaivojen välillä oleva viettoputkisto sekä asennetaan hajunpoistoyksikkö purkukaivoon.

Työmaa-alkaa maanantaina 3.8.2026 työmaan perustamisella ja perehdytyksillä.

Kaivetaan virtausmittauskaivon puolelta kaivot ja putkistot esille.

Tiistaina otetaan kiertotie käyttöön ja katkaistaan pyyviläntie poikki, uusitaan runkolinjan tarkastuskaivot ja asennetaan viettoputkisto purkukaivon ja kadun alla olevien tarkastuskaivojen välille. Urakoitsijalla on työmaalla ohituspumppausvalmius ja tarvittaessa tuleva jätevesi pumpataan työmaan ohi.

Jos ei kaivutyön edetessä ilmene mitään yllätyksiä saadaan Pyyviläntie avattua liikenteelle torstai 6.8 iltaan mennessä. Tavoitteena siis että kiertotie on mahdollisimman lyhyen ajan käytössä.

Työkohteessa on mursketta, tärylätkä valmiina, työmaa voidaan keskeyttää ja kaivanto voidaan peittää, tie voidaan ottaa pikaisesti käyttöön esimerkiksi: palokunnan isoa ja pitkäkestoista tehtävää varten (Säiliövuoroajo).

Asukastiedote jaetaan Pyyviläntien ja vaikutusalueen kaikkiin talouksiin ja työmaalle asennetaan työmaataulu.

Tie asfaltoidaan PEAB Oy:n toimesta työn jälkeen.

Liitteet 4 kpl

Vesa Pylväläinen p. 050 4418849

vesa.pyvalainen@flowplus.fi

