

Investointimäärärahan siirto / Aurinkorannan infra

TEYMPLTK 11.09.2024 § 56

Valmistelija

Vt. hallintojohtaja Jarkko Sanisalo 0040 6743 467, tekninen johtaja Mauri Ruuskanen 040 571 1689

Aurinkorannan infrastruktuuri toteutetaan kokonaisuurakkana, jolloin investoinnin toteuttaminen, hankintamenettely, valvonta ja seuranta tulee toteuttaa yhdessä toimielimessä. Kunnanhallitus (15.04.2024 § 105) on päättänyt siirtää toimivaltaansa kustannuspaikan 9078 Aurinkorannan investoinnista tekninen ja ympäristölautakunnalle investoinnin toteuttamisen, hankintamenettelyn, valvonnan ja seurannan osalta.

Hankkeelle varattu investointimääräraha 160 000 € (kunta) + 77 000 € (vesi- ja viemärilaitos), tullaan ylittämään. Ylityksen aiheuttavat Sitowisen kustannukset, urakkatarjoushinta, JSP:n hankepalkkio sekä johdon siirtokustannukset, josta saatu, ei sitova, kustannusarvio Elveralta on n. 3500 euroa (alv 0 %). Lisäksi pohjaveden korkeuden vuoksi, suunnitelmista poiketen, on tuotu esille ankkurointilaatan rakentamisen tarve. Määrärahan siirtotarve on 7000,00 euroa (alv 0 %). Ylitys on arviolta n. 2 % hankkeen investointimäärärahoista Talousarvion 2024 investoinneista jää toteutumatta kp 9838, Rinteeläntien levennys ja tältä kustannuspaikalta voidaan siirtää tarvittava määräraha kustannuspaikalle 9906, Aurinkorannan kaava-alueen infra.

Aurinkorannan infran rakennusurakan työt ovat edenneet loppuvaiheeseen. Sopimusurakoitsija Maansiirto E. Huttunen Oy on esittänyt 5 kappaletta lisäyötarjouksia, joista valvojan ja työmaakokouksen mukaan kaksi eli numerot 2 ja 5 on voitu perusteltuina hyväksyä. Määrärahan siirtotarve näiden osalta on 11703,45 euroa (alv 0 %). Loput jätetään edelleen suunnitteluun ja myöhempään toteutukseen. Talousarvion 2024 investoinneista jää toteutumatta kp 9838, Rinteeläntien levennys ja tältä kustannuspaikalta voidaan siirtää tarvittava määräraha kustannuspaikalle 9906, Aurinkorannan kaava-alueen infra.

Lisäyötarjoukset 2 ja 5 ovat oheismateriaalina.

Kunnanhallitus on määrännyt 20.12.2023 § 365 hallintojohtajan teknisen johtajan 1. sijaiseksi 1.1.2024 alkaen.

Esittelijä

Vt.hallintojohtaja Jarkko Sanisalo

Päätösehdotus: Tekninen ja ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että investointimäärärahaa siirretään Rinteeläntien levennykseen varatusta investointirahasta kp 9838, yhteensä 18703,45 € (alv 0 %) kustannuspaikalle 9906, Aurinkorannan kaava-alueen infra.

Päätös: Tekninen ja ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

KHALL 23.09.2024 § 241

Valmistelija Hallintojohtaja (vt.) Jarkko Sanisalo p. 040 674 3467

Teknisen ja ympäristölautakunnan esittelyn mukaisesti.

Esittelijä Kunnanjohtaja Rainer Leskinen

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että investointimäärärahaa siirretään Rinteeläntien levennykseen varatusta investointirahasta kp 9838, yhteensä 18703,45 € (alv 0 %) kustannuspaikalle 9906, Aurinkorannan kaava-alueen infra.

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

KVALT 07.10.2024 § 70
182/02.02.00/2023

Valmistelija Hallintojohtaja (vt.) Jarkko Sanisalo p. 040 674 3467

Päätösehdotus: Kunnanvaltuusto hyväksyy, että investointimäärärahaa siirretään Rinteeläntien levennykseen varatusta investointirahasta kp 9838, yhteensä 18703,45 € (alv 0 %) kustannuspaikalle 9906, Aurinkorannan kaava-alueen infra.

Päätös: Valtuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
